

Единый акт о реализации Концессионного соглашения за 2017-2018 год.

Дата подписания: _____

г.Димитровград

Муниципальное образование «Город Димитровград» Ульяновской области, в лице Исполняющего обязанности Главы города Димитровграда Черноусова Ю.В., действующего на основании Устава муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области, с одной стороны, общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водоканал» в лице Главного управляющего директора Мухина М.А., действующего на основании доверенности №115 от 18.06.2018г., именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, Субъект Российской Федерации "Ульяновская область", от имени которого выступает Губернатор Ульяновской области Морозов Сергей Иванович, действующий на основании Устава Ульяновской области, именуемый в дальнейшем Третья сторона, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт об исполнении мероприятий, предусмотренного концессионным соглашением, заключенным 08.12.2017г] в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования г.Димитровград (далее – Соглашение).

В 2017-2018 году Концессионером были проведены следующие мероприятия по созданию (реконструкции) объекта Соглашения:

Порядковый номер	Наименование объекта и номер в таблице Приложения 2 к КС	Реквизиты документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию Объекта	Реквизиты документа о выполнении мероприятия	Стоимость мероприятий, тыс.руб.	
				без НДС	с НДС
1	1	2	3	4	5
1.1. Система Водоснабжения				36 172,30	42 358,12
1.1.1. Подъем воды				18 519,47	21 852,98
1. Техническое перевооружение водозабора "Горка"				17 194,75	20 289,80
1.1.1.1	Техническое перевооружение водозабора "Горка"	ввод объекта (Модернизация Водозабора "Горка") в эксплуатацию после завершения всех работ по договору декабрь 2019г	КС-3 №1, Акты КС-2 от 25.12.2018	16 874,75	19 912,20
			КС-3 № 001, КС-2 от 11.10.2017	320,00	377,60
3. Техническое перевооружение Лаборатории Водоснабжения				56,60	66,79
1.1.1.2	плита нагревательная	приказ № 0087-2 от 30.09.2018	акт ОС-1 ЭЭ-000046 от 15.09.2018;	56,60	66,79
4. Бурение скважины на пос.Дачный и строительство станции УФ обеззараживания				1 268,13	1 496,39
1.1.1.3	Скважина в п.Дачный	ввод объекта (скважина в п. Дачный) в эксплуатацию после выполнения всех работ по объекту	акт сдачи-приёмки проектной документации от 25.04.2018	63,56	75,00
			КС-3 №1, КС-2 от 27.12.2018	974,10	1 149,44
			акт выполненных работ №1 от 01.02.2018г. (составление смет)	1,24	1,46
	Проект на систему УФО на п.Дачный	ввод объекта (УФО в п.Дачный) в эксплуатацию после выполнения строительно-монтажных работ	акт сдачи-приемки работ №25/1 от 17.09.2018 (проект)	228,00	269,04
акт выполненных работ №1 от 01.02.2018г. (составление смет)			1,24	1,46	

Порядковый номер	Наименование объекта и номер в таблице Приложения 2 к КС	Реквизиты документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию Объекта	Реквизиты документа о выполнении мероприятия	Стоимость мероприятий, тыс.руб.	
				без НДС	с НДС
1.1.2. Транспортировка воды				17 417,44	20 231,39
1.1.2.1	1. Реконструкция водопроводных коммуникаций, расположенных в районе ул. Прониной			1 486,25	1 718,21
	Реконструкция водопроводных коммуникаций, расположенных в районе ул. Прониной	Акт ОС-1 № 00ЭЭ-000022 от 29.09.2017	Акт КС-14 № 12В от 29.09.2017г., Акт выполненных работ № 001 от 02.08.2017	1 486,25	1 718,21
3. Реконструкция водопроводных коммуникаций, расположенных в Центральном районе			13 996,01	16 229,66	
1.1.2.2	проект реконструкции водопровода по ул.Земина (от д.104 ул.Земина до "Водозабора "Горка") протяженностью 2000м	ввод объекта (водопровод по ул.Земина (от д.104 ул.Земина до "Водозабора "Горка") в эксплуатацию после СМР	акт сдачи-приёмки проектной документации № 4 от 29.12.2018	3 694,20	4 359,16
	Реконструкция водопровода ул.Красноармейская	ввод объекта (водопровод по ул.Красноармейская) в эксплуатацию после полного выполнения СМР	акт 59 от 11.12.2017 (проект)	1 586,92	1 586,92
			Акт КС-2, КС-3 10.10.2018 (частичное закрытие объемов работ)	8 714,89	10 283,59
6. Реконструкция водопроводных коммуникаций, расположенных в Первомайском районе			1 935,18	2 283,52	
1.1.2.3	Проект реконструкции водопровода от ул.Прониной, 6 до поворота на ул.Октябрьская, протяженностью 790 м.	ввод объекта (водопровод от ул.Прониной, 6 до поворота на ул.Октябрьская) в эксплуатацию после СМР	акт сдачи-приёмки проектной документации № 3 от 25.12.2018	1 400,51	1 652,61
	Проект реконструкции водопровода по ул.Октябрьская (от АТП по ул.Октябрьская, 73) протяженностью 180м,	ввод объекта (водопровод по ул.Октябрьская (от АТП по ул.Октябрьская, 73) в эксплуатацию после СМР	акт сдачи-приёмки проектной документации № 3 от 25.12.2018	533,44	629,45
			акт выполненных работ №1 от 01.02.2018г. (составление смет)	1,24	1,46
2.1.1. Подъем воды			235,39	273,75	
2.1.1.1	7. Модернизация скважин участка Водозабор «Горка» (замена насосного оборудования)			235,39	273,75
	Замена насоса на скважине №29	ОС-1 № 00ЭЭ-000040 от 30.07.2018г.	Акт КС-14 № 1Г от 30.07.2018	69,61	81,09
	Замена насоса на скважине №3	ОС-1 № 00ЭЭ-000051 от 29.10.2018г.	Акт КС-14 № 3Г от 29.10.2018	53,99	62,72
	Замена насоса на скважине №7	ОС-1 № 00ЭЭ-000052 от 29.10.2018г.	Акт КС-14 № 2Г от 29.10.2018	62,77	73,08
	Замена насоса на скважине №47	ОС-1 № 00ЭЭ-000050 от 29.10.2018г.	Акт КС-14 № 4Г от 29.10.2018	49,03	56,87

Порядков ый номер	Наименование объекта и номер в таблице Приложения 2 к КС	Реквизиты документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию Объекта	Реквизиты документа о выполнении мероприятия	Стоимость мероприятий, тыс.руб.	
				без НДС	с НДС
1.2. Система Водоотведения				25 891,08	29 665,98
1.2.1. Транспортировка стоков				23 400,36	26 763,87
1.2.1.1	1. Реконструкция Автотранспортного цеха (АТЦ)			3 176,61	3 189,77
	Реконструкция Автотранспортного цеха (АТЦ) ул. Западная, 12/2	ввод объекта (Реконструкция здания АТЦ) в эксплуатацию после монтажа коммуникаций	Акт КС-3 №Ф3-303, КС-2 от 30.08.2018	993,64	993,64
			Акт КС-3 №Ф3-326, акт КС-2 от 15.10.2018	472,61	472,61
			Акт КС-3 №Ф3-330, акт КС-2 от 31.10.2018	888,98	888,98
			КС-3 №Ф3-341, акт КС-2 от 23.11.2018	590,94	590,94
			Акт № ДП14-2018 от 20.08.2018 проект	57,40	57,40
	Система цифровой видеорегистрации на территории АТЦ	ОС-1 № 00ЭЭ-000032 от 22.12.2017г	Акт № 18А от 22.12.2017	99,96	99,96
Шлагбаум на АТЦ BARRIER-6000	ОС-1 № 00ЭЭ-000025 от 09.11.2017г.	Акт № 15А от 09.11.2017	73,09	86,25	
2. Пожарная сигнализация в зданиях			366,19	366,19	
1.2.1.2	Административное здание ООО "Ульяновскоблводокана л"	акт приемки законченного строительства объекта № 1 от 25.12.2018г.	акт выполненных работ № 3941 от 22.12.2017г.(проект)	31,85	31,85
			акты КС-2, КС-3 25.12.2018г	334,34	334,34
3. Техническое перевооружение зданий			1 689,36	1 993,44	
1.2.1.3	КНС-2	ввод объекта (Автоматизация КНС) в эксплуатацию после СМР	акт выполненных работ №1 от 30.11.2018г.(проект)	230,67	272,20
	КНС-3		акт выполненных работ №2 от 29.12.2018г.(проект)	208,86	246,45
	КНС-5		акт выполненных работ №3 от 29.12.2018г.(проект)	243,30	287,10
	КНС-6		акт выполненных работ №4 от 29.12.2018г.(проект)	220,34	260,00
	КНС-7		акт выполненных работ №5 от 29.12.2018г.(проект)	243,30	287,10
	КНС-9		акт выполненных работ №6 от 29.12.2018г.(проект)	243,30	287,10
	КНС-12		акт выполненных работ №7 от 29.12.2018г.(проект)	290,93	343,30
	КНС-2,3,4,5,6,7,9,12		акт выполненных работ №1 от 01.02.2018г. (составление смет)	8,65	10,20

Порядковый номер	Наименование объекта и номер в таблице Приложения 2 к КС	Реквизиты документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию Объекта	Реквизиты документа о выполнении мероприятия	Стоимость мероприятий, тыс.руб.	
				без НДС	с НДС
	4. Реконструкция канализационных коммуникаций, расположенных в районе Химмаш			623,86	736,16
1.2.1.4	Проект реконструкции коллектора от ул.Осипенко №3 через реку Мелекесска протяженностью 250м	ввод объекта (коллектор от ул.Осипенко №3 через реку Мелекесска) в эксплуатацию после СМР	акт сдачи-приёмки проектной документации № 1 от 29.12.2018	623,86	736,16
	5. Реконструкция канализационных коммуникаций, расположенных в Первомайском районе			988,47	1 166,39
1.2.1.5	Проект реконструкции канализационного коллектора от КНС-16 по ул.Западная	ввод объекта (коллектор от КНС-16 по ул.Западная) в эксплуатацию после СМР	акт сдачи-приёмки проектной документации № 1 от 30.11.2018	437,37	516,09
			акт выполненных работ №1 от 01.02.2018г. (составление смет)	1,24	1,46
	Проект реконструкции коллектора от ул.Свирская,17В до перекрестка ул.Октябрьская-Свирская, 500 м.	ввод объекта (коллектор от ул.Свирская,17В до перекрестка ул.Октябрьская-Свирская) в эксплуатацию после СМР	акт сдачи-приёмки проектной документации № 2 от 29.12.2018	549,86	648,84
	6. Реконструкция канализационных коммуникаций, расположенных в Центральном районе			11 035,71	12 807,73
1.2.1.6	перекладка самотечного канализационного коллектора бестраншейным методом по ул.Черемшанская, ул.Комсомолецкая	ОС-1 № 00ЭЭ-000024 от 30.06.2018	Акт сдачи-приемки работ № 60 от 11.12.2017 (проект)	1 191,18	1 191,18
			Акт КС-3 №2, КС-3 от 30.06.2018	1 874,93	2 212,42
			Акт КС-3 № 1, КС-2 от 28.04.2018	7 969,60	9 404,13
	8. Приобретение техники специального назначения			5 024,33	5 928,20
1.2.1.7	Агрегат дизельный сварочный	ОС-1 № 00ЭЭ-000028 от 24.11.2017		441,53	521,00
	Корреляционный течеискатель ИСКОР-219КД	ОС-1 № 00ЭЭ-000030 от 21.11.2017		253,80	299,48
	Портативный измерительный комплект с пасхоломером	ОС-1 № 00ЭЭ-000029 от 21.11.2017		125,00	147,50
	АВМ на шасси Газ 3309	ОС-1 № 00ЭЭ-000012 от 08.02.2018		1 702,00	2 008,36
	Манипулятор на шасси ГАЗ-33088	ОС-1 № 00ЭЭ-000016 от 08.05.2018		2 502,00	2 951,85
	9. Замена насосного оборудования на КНС			495,84	576,01
1.2.1.8	Замена насоса на КНС-13	ОС-1 № 00ЭЭ-000054 от 30.11.2018г.	Акт КС-14 № 6К от 30.11.2018	303,33	351,39
	Замена насоса на КНС-9	ОС-1 № 00ЭЭ-000048 от 28.09.2018г.	Акт КС-14 № 4К от 28.09.2018	60,03	69,97
	Замена насоса на КНС-7	ОС-1 № 00ЭЭ-000042 от 28.09.2018г.	Акт КС-14 № 3К от 23.08.2018	59,62	69,55
	Замена насоса на КНС-12	ОС-1 № 00ЭЭ-000047 от 28.09.2018г.	Акт КС-14 № 5К от 28.09.2018	72,86	85,10

Порядков ый номер	Наименование объекта и номер в таблице Приложения 2 к КС	Реквизиты документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию Объекта	Реквизиты документа о выполнении мероприятия	Стоимость мероприятий, тыс.руб.	
				без НДС	с НДС
1.2.2. Очистка стоков				2 490,72	2 902,11
1.2.2.1	2. Реконструкция в насосно-воздуходувной станции. Замена насосов №№1,2			1 855,49	2 189,48
	Реконструкция в насосно-воздуходувной станции. Замена насосов №№1,2	ОС-1 № 00ЭЭ-000041 от 31.07.2018г.	Акт КС-14 № 10 ОС от 30.07.2018	933,21	1 101,18
		ОС-1 № 00ЭЭ-000043 от 28.08.2018г.	Акт КС-14 № 10 ОС от 28.08.2018	922,29	1 088,30
1.2.2.2	3. Монтаж пожарной сигнализации			205,23	205,23
	Лаборатория "Водоотведения"	акт приёмки законченного строительства объекта №24 т 25.12.2018г.	акт выполненных работ №1 от 25.12.2018 (проект)	195,81	195,81
			акт выполненных работ №3099 от 26.10.2018	9,42	9,42
1.2.2.3	4. Разработка технологического регламента очистных сооружений			430,00	507,40
	Технологический регламент очистных сооружений	Акт внедрения от 27.03.2018	Акт выполнения работы от 07 февраля 2018	430,00	507,40
ИТОГО				62 063,38	72 024,10

1. Размер невозмещенных затрат Концессионера на выполнение мероприятий по созданию (реконструкции) в 2017-2018 гг. определяется по формуле 1, указанной в п.4.29.1 Концессионного соглашения.

Размер невозмещенных затрат Концессионера на выполнение мероприятий по созданию (реконструкции) в 2017-2018 гг. составил 43 155,85 тыс.руб. (без учета НДС).

2. Размер не возмещенных затрат Концессионера за период с момента подписания Соглашения и до 31 декабря 2018 определяется по формуле 2, указанной в п.4.29.2 Концессионного соглашения .


Размер невозмещенных затрат Концессионера за период с момента подписания Соглашения и до 31 декабря 2018 составил 43 155,85 тыс.руб. (без учета НДС).

Концедент:

Исполняющий обязанности

Главы города Димитровград

Ю.В.Черноусов/




Концессионер:

Главный управляющий директор

ООО "Ульяновскоблводоканал"

М.А. Мухин/



Нач. ТАО ОУЛ Наттоуценов АЗ

Сп. Д. И. Кошкин
С. В. Меронов