

ЕДИНЫЙ АКТ о реализации Концессионного соглашения за 2019г

Дата подписания: _____

г.Димитровград

Муниципальное образование «Город Димитровград» Ульяновской области, в лице Главы города Димитровграда Павленко Б.С., действующего на основании Устава муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области, с одной стороны,

общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водоканал» в лице Главного управляющего директора Трофимова А.В., действующего на основании доверенности №259 от 16.12.2019г., именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны,

Субъект Российской Федерации "Ульяновская область", от имени которого выступает Губернатор Ульяновской области Морозов Сергей Иванович, действующий на основании Устава Ульяновской области, именуемый в дальнейшем Третья сторона,

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт об исполнении мероприятий, предусмотренного концессионным соглашением, заключенным 08.12.2017г. в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования г.Димитровград (далее – Соглашение).

В 2019 году Концессионером были проведены следующие мероприятия по созданию (реконструкции) объекта Соглашения:

Порядковый номер	Наименование объекта и номер в таблице Приложения 2 к КС	Реквизиты документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию Объекта	Реквизиты документа о выполнении мероприятия	Стоимость мероприятий, тыс.руб.	
				без НДС	с НДС
1	1	2	3	4	5
1.1. Система Водоснабжения				14 910,87	17 568,70
1.1.1. Подъем воды				2 305,02	2 462,71
1.1.1.1	1. Техническое перевооружение водозабора "Горка"			753,15	753,15
	Техническое перевооружение водозабора Горка	Акт ОС-1 №ЭЭ-27 от 1.11.19	Акт ОС-1 №ЭЭ-27 от 1.11.19	753,15	753,15
1.1.1.2	3. Техническое перевооружение Лаборатории Водоснабжения			685,25	685,25
	бокс ламинарный	Акт КС-14 № 1Л от 31.01.2019г, Акт ОС-1 00ЭЭ-000002 от 30.01.2019	акт №0000004 от 17.01.2019г	54,65	54,65
			приказ № 0021 от 31.01.2019	309,00	309,00
вытяжной шкаф	акт ОС-16 ЭЭ-16 от 26.08.2019	приказ о постановке на баланс основных средств	321,60	321,60	
1.1.1.3	4. Бурение скважины на пос.Дачный и строительство станции УФ обеззараживания			866,62	1 024,31
	Скважина в п.Дачный	Акт КС-14 №5Д от 29.03.2019, Акт ОС-1 №00ЭЭ-000006 от 29.03.2019	КС-3 №2, КС-2 от 04.03.2019.	43,34	52,00
			Акт КС-14 №5Д от 29.03.2019 (хозспособ)	11,46	12,38
			акт выполненных работ №1 от1.02.2018г (составление смет)	1,24	1,46
	Проект на систему УФО на п.Дачный	КС-14 №3Д от 28.06.2019, Акт ОС-1 №ЭЭ-9 от 28.06.2019	КС-14 №3Д от 28.06.2019 (хозспособ)	809,35	957,01
акт выполненных работ №1 от1.02.2018г (составление смет)			1,24	1,46	
1.1.2. Транспортировка воды				12 169,35	14 601,68
	3. Реконструкция водопроводных коммуникаций, расположенных в Центральном районе			12 168,12	14 600,23
	Реконструкция водопровода ул.Красноармейская, 1130м.	Акт ОС-1 № ЭЭ-10 от 28.06.2019	Акт КС-14 №4 от 28.06.2019 (хозспособ)	745,79	893,45
			Акт КС-2, КС-3 №3 от 25.03.2019	151,94	182,33
			Акт КС-2, КС-3 №2 от 25.01.2019	7 321,23	8 785,48

Порядковый номер	Наименование объекта и номер в таблице Приложения 2 к КС	Реквизиты документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию Объекта	Реквизиты документа о выполнении мероприятия	Стоимость мероприятий, тыс.руб.	
				без НДС	с НДС
1.1.2.1	Реконструкция водопровода Осипенко-Куйбышева	ввод объекта в эксплуатацию после СМР	акт №584 от 28.06.2019 (проект)	2 005,72	2 406,86
	Реконструкция водопровода по ул.Земина (от д.104 ул.Земина до водозабора "Горка")	ввод объекта в эксплуатацию после СМР	акт выполненных работ №1 от 1.02.2018г (составление смет)	1,24	1,46
	Реконструкция водопровода ул.Вокзальная через ж/д. 264м	ввод объекта в эксплуатацию после СМР	акт №704 от 29.07.2019	275,33	330,39
	Реконструкция водопровода ул.Земина от 989 км. 1200м	ввод объекта в эксплуатацию после СМР	акт №582 от 28.06.2019	1 666,88	2 000,26
1.1.2.2	6. Реконструкция водопроводных коммуникаций, расположенных в Первомайском районе			1,24	1,46
	Реконструкция водопровода по ул.Октябрьская (от АТП по ул.Октябрьская, 73) протяженностью 180м	ввод объекта в эксплуатацию после СМР	акт выполненных работ №1 от 1.02.2018г (составление смет)	1,24	1,46
2.1.1. Подъем воды				436,50	504,31
2.1.1.1	7. Модернизация скважин участка Водозабор «Горка» (замена насосного оборудования)			436,50	504,31
	Замена насосов на скважине 14	Акт ОС-1 № ЭЭ-7 от 30.04.2019	Акт КС-14 № 2Г от 30.04.2019	51,41	59,90
	Замена насосов на скважине 16	Акт ОС-1 № ЭЭ-8 от 30.04.2019	Акт КС-14 № 1Г от 28.06.2019	48,98	55,89
	Замена насосов на скважине 35	Акт ОС-1 № ЭЭ-23 от 05.09.2019	Акт КС-14 № 8Г от 28.06.2019	83,48	97,88
	Замена насосов на скважине 39	Акт ОС-1 № ЭЭ-24 от 05.09.2019	Акт КС-14 № 9Г от 28.06.2019	50,19	58,03
	Замена насосов на скважине 6	Акт ОС-1 № ЭЭ-28 от 15.10.2019	Акт КС-14 №10Г от 15.10.2019	93,62	110,22
	Замена насосов на скважине 30	Акт ОС-1 №ЭЭ-29 от 5.11.19	Акт КС-14 №11Г от 5.11.2019	43,27	49,48
	Агрегат насосный К 80-50-200	Акт ОС-1 №ЭЭ-47 от 12.12.19	Акт КС-14 №11Г от 6.12.2019	65,56	72,92
1.2. Система Водоотведения				49 499,92	58 972,59
1.2.1. Транспортировка стоков				30 702,93	36 793,58
1.2.1.1	1. Реконструкция Автотранспортного цеха (АТЦ)			1 434,61	1 680,69
	Реконструкция Автотранспортного цеха (АТЦ) ул. Западная, 12/2	Акт ОС-1 №ЭЭ-38 от 20.12.19	КС-14 №13Г от 12.12.2019	590,24	667,44
	Реконструкция кровли здания АТЦ по ул.Западная 12/3	Акт ОС-1 №ЭЭ-37 от 20.12.19	КС-14 №12Г от 09.12.2019	844,37	1 013,24
	3. Техническое перевооружение зданий			12 720,53	15 260,41
	КНС-2	Акт ОС-1 №ЭЭ-49 от 13.12.19	КС-2, КС-3 №1 от 25.09.2019	194,25	233,10
			КС-2 №29.1, КС-3 №1 от 25.09.2019	3 508,48	4 210,17
			КС-2 №1.2, 2.1, 3.1, 4.1 от 25.10.2019, КС-3 №8 от 25.09.2019	1 111,33	1 333,59
			КС-14 №10К от 11.12.2019 хозспособ	275,78	326,76
	КНС-3		КС-2 № 5.1, 6.1, 7.1, КС-3 №2 от 25.09.2019	600,46	720,55
КС-2 № 5.1, 5.2, 6.2 от 25.10.2019			216,39	259,67	

Порядковый номер	Наименование объекта и номер в таблице Приложения 2 к КС	Реквизиты документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию Объекта	Реквизиты документа о выполнении мероприятия	Стоимость мероприятий, тыс.руб.	
				без НДС	с НДС
1.2.1.3	КНС-5	Акт ОС-1 №ЭЭ-30 от 27.11.19 Акт ОС-1 №ЭЭ-31 от 27.11.19 Акт ОС-1 №ЭЭ-32 от 27.11.19 Акт ОС-1 №ЭЭ-33 от 27.11.19 Акт ОС-1 №ЭЭ-34 от 27.11.19 Акт ОС-1 №ЭЭ-35 от 27.11.19	КС-2 №9.1, КС-3 №3 от 25.09.2019	10,08	12,09
			КС-2 №9.2, 10.1, 11.1, 12.1 от 25.10.2019	1 082,28	1 298,73
	КНС-6		КС-2 №13.1, КС-3 №4 от 25.09.2019	470,46	564,55
			КС-2 №13.2, 14.1, 15.1, 16.1 от 25.09.2019	705,30	846,36
	КНС-7		КС-2 №17.1, КС-3 №5 от 25.09.2019	410,27	492,33
			КС-2 №17.2, 18.1, 19.1, 20.1 от 25.10.2019	693,25	831,90
	КНС-9		КС-2 №21.1, 22.1, 23.1 от 02.09.2019	1 036,02	1 243,22
			КС-2 №21.2, 22.2, 24.1 от 25.10.2019	216,46	259,70
	КНС-12		КС-2 №25.1, КС-3 №7 от 25.09.2019	1 231,75	1 478,10
			КС-2 №25.2, 26.1, 27.1, 28.1, КС-3 №14 от 25.10.2019	957,97	1 149,56
5. Реконструкция канализационных коммуникаций, расположенных в Первомайском районе				1 241,66	1 489,96
1.2.1.5	Реконструкция коллектора ул.Циолковского.	ввод объекта (коллектор от КНС-16 по ул.Западная) в эксплуатацию после СМР	Акт № 291 от 30.04.2019	469,52	563,42
	Реконструкция коллектора от ул.Свирская,17В до перекрестка ул.Октябрьская-Свирская, 500 м.	ввод объекта в эксплуатацию после СМР	АКТ КС-2 №1 18.06.19, №2 02.07.19, №3 22.08.19	770,90	925,08
	Реконструкция канализационного коллектора от КНС-16 по ул.Западная	ввод объекта (коллектор от КНС-16 по ул.Западная) в эксплуатацию после СМР	акт выполненных работ №1 от1.02.2018г (составление смет)	1,24	1,46
8. Приобретение техники специального назначения				15 127,52	18 150,84
1.2.1.7	Передвижная мастерская на базе ГАЗ-A22R32(Газель-Next)	ОС-1 № ЭЭ-14 от 31.07.2019		1 752,85	2 102,85
	Машина для очистки канализационных сетей КО-514	ОС-1 № ЭЭ-13 от 31.07.2019		3 594,52	4 312,85
	Экскаватор-погрузчик JCB ЗС{ 14V2WM	ОС-1 № 00ЭЭ-26 от 19.09.2019		6 693,30	8 031,49
	Илососная машина 468305-9 на шасси ГАЗ С41R13	ОС-1 № 00ЭЭ-20 от 07.09.2019		3 086,85	3 703,65
9. Замена насосного оборудования на КНС				178,62	211,69
1.2.1.9	Замена насоса на КНС-8	Акт ОС-1 №ЭЭ-46 от 12.12.19	Акт КС-14 № 8К от 10.12.2019	100,67	119,48
	Замена насоса на КНС-12	Акт ОС-1 №ЭЭ-45 от 12.12.20	Акт КС-14 № 9К от 10.12.2019	77,95	92,21
1.2.2. Очистка стоков				18 796,99	22 179,01
1. Реконструкция первичных отстойников №№11,12				7 721,01	9 142,22
1.2.2.1	Первичные отстойники №11,12	ввод отстойника №12 в эксплуатацию после полного выполнения всех работ СМР	ОС-15 № 00ЭЭ-000003 от 11.01.2019г.	2 882,33	3 401,15
		Акт ОС-1 №ЭЭ-39 25.12.19	ОС-15 № 00ЭЭ-000002 от 11.01.2019г.	2 882,33	3 401,15
			Акт КС-14 25.12.19	1 956,35	2 339,93

Порядковый номер	Наименование объекта и номер в таблице Приложения 2 к КС	Реквизиты документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию Объекта	Реквизиты документа о выполнении мероприятия	Стоимость мероприятий, тыс.руб.	
				без НДС	с НДС
	3. Монтаж пожарной сигнализации			540,38	540,38
1.2.2.3	Пожарная сигнализация ГОС	ОС-1 №ЭЭ-25 от 02.09.2019г	КС-2 №1, КС-3 №1 от 23.08.2019	449,00	449,00
			Акт №1852 от 07.06.2019г	57,38	57,38
			Акт №1220 от 23.04.2019г	34,00	34,00
	5. Реконструкция насосно-воздуходувной станции			472,15	472,15
1.2.2.5	Насосно-воздуходувной станция	Акт ОС №ЭЭ-11 от 28.06.2019	Акт КС-14 №1ОС от 28.06.2019	472,15	472,15
	6. Замена оборудования на здании решеток (замена насоса)			467,25	559,75
1.2.2.6	Насос №1 SE1.85.100.100.4	Акт ОС-1 №ЭЭ-50 30.12.19	Акт КС-14 30.12.19	467,25	559,75
	7. Реконструкция здания лаборатории «Водоотведение»			97,72	97,72
1.2.2.7	Реконструкция здания лаборатории «Водоотведение»	Акт ОС-1 №ЭЭ-36 27.11.19	Акт КС-14 №24ОС от 27.11.2019 ✓	97,72	97,72
	8. Модернизация заградительных сооружений территорий очистных сооружений			299,73	359,68
1.2.2.8	Заградительные сооружения территории очистных сооружений	Акт ОС-1 №ЭЭ-44 06.12.19	Акт Кс-14 №3ОС от 3.12.2019	299,73	359,68
	9. Строительство скважины технической воды			25,00	30,00
1.2.2.9	Строительство скважины технической воды	Акт №10 от 18.06.19		25,00	30,00
	11. Реконструкция вторичных отстойников (4шт.)			6 561,76	7 874,11
1.2.2.11	Илосос №1. Вторичный отстойник №1	Акт ОС-1 №ЭЭ-40 25.12.19	КС-3 №1 23.12.19 КС-3 №1.1 23.12.19 КС-3 №2 25.12.19	6 561,76	7 874,11
	12. Приобретение лабораторного оборудования для лаборатории «Водоотведение»			2 612,00	3 103,00
1.2.2.12	Спектрофотометр атомно-абсорбционный с пламенным и электротермическим атомизатором, стерилизатор паровой, бидистиллятор	Акт ОС-1 №ЭЭ-42 31.12.19 Акт ОС-1 №ЭЭ-41 31.12.19 Акт ОС-1 №ЭЭ-43 31.12.19	Акт БЕ-480 18.12.19, БЕ-481 24.12.19 приемки оборудования	2 612,00	3 103,00
	ИТОГО			64 410,80	76 541,29

1. Размер невозмещенных затрат Концессионера на выполнение мероприятий по созданию (реконструкции) в 2019г. определяется по формуле 1, указанной в п.4.29.1 Концессионного соглашения.

Размер невозмещенных затрат Концессионера на выполнение мероприятий по созданию (реконструкции) в 2019г. составил 42 601,89 тыс.руб. (без учета НДС).

2. Размер не возмещенных затрат Концессионера за период с момента подписания Соглашения и до 31 декабря 2019 определяется по формуле 2, указанной в п.4.29.2 Концессионного соглашения .

Размер невозмещенных затрат Концессионера за период с момента подписания Соглашения и до 31 декабря 2019 составил 85 757,74 тыс.руб. (без учета НДС).

Концедент:

Глава города Димитровград

И.С.Павленко/

Концессионер:

Главный управляющий директор

ООО «Ульяновскоблводоканал»

/А.В.Трофимов/



Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.