

ЕДИНЬЙ АКТ о реализации Концессионного соглашения за 2020г

Дата подписания: _____

г.Димитровград

Муниципальное образование «Город Димитровград» Ульяновской области, в лице Главы города Димитровграда Павленко Б.С., действующего на основании Устава муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области, с одной стороны,

общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водоканал» в лице Главного управляющего директора Трофимова А.В., действующего на основании доверенности №22 от 20.02.2021г., именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны,

Субъект Российской Федерации "Ульяновская область", от имени которого выступает Губернатор Ульяновской области Морозов Сергей Иванович, действующий на основании Устава Ульяновской области, именуемый в дальнейшем Третья сторона,

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт об исполнении мероприятий, предусмотренного концессионным соглашением, заключенным 08.12.2017г. в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования г.Димитровград (далее – Соглашение).

В 2020 году Концессионером были проведены следующие мероприятия по созданию (реконструкции) объекта Соглашения:

Порядковый номер	Наименование объекта и номер в таблице Приложения 2 к КС	Реквизиты документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию Объекта	Реквизиты документа о выполнении мероприятия	Стоимость мероприятий, тыс.руб.	
				без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
1.1. Система Водоснабжения				15 476,44	18 561,45
2.1.1. Подъем воды (период 2021-2046гг)				15 476,44	18 561,45
2.1.1.6	6. Лицензирование на недропользование			41,80	50,16
	проект зон санитарной охраны источников водоснабжения водозабора Горка	для постановки на кадастровый учет	акт №1 от 12.10.20	41,80	50,16
	7. Модернизация скважин участка Водозабор «Горка» (замена насосного оборудования)			15 434,64	18 511,29
	Замена насосов на скважине 19	Акт ОС-1 ЭЭ-3 от 10.03.20	Акт КС-14 №16Г от 10.03.2020	93,93	110,53
	Замена насосов на скважине 28	Акт ОС-1 №ЭЭ-7 от 26.06.20	Акт КС-14 № 17Г от 17.06.2020	39,75	45,95
	Замена насосов на скважине 42	Акт ОС-1 №ЭЭ-11 от 06.07.20	Акт КС-14 № 18Г от 06.07.2020	51,17	60,55
	Замена насосов на скважине 2	Акт ОС-1 №ЭЭ-16 от 07.09.20	Акт КС-14 № 19Г от 07.09.2020	53,15	62,53
	Замена насосов на скважине 4	Акт ОС-1 №ЭЭ-17 от 7.09.20	Акт КС-14 № 20Г от 07.09.2020	89,18	105,78
2.1.1.7	Замена насосов на скважине 2136	Акт ОС-1 №ЭЭ-25 от 30.09.20	Акт КС-14 № 21Г от 30.09.2021	38,75	45,42
	оснащение первого и второго подъема оборудованием для диспетчеризации	Акт ОС-1 №ЭЭ-26 от 3.11.20 Акт ОС-1 №ЭЭ-27 от 3.11.20	Акт КС-14 №22г от 3.11.20 Акт КС-14 №23г от 3.11.20	355,86	425,10

Порядковый номер	Наименование объекта и номер в таблице Приложения 2 к КС	Реквизиты документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию Объекта	Реквизиты документа о выполнении мероприятия	Стоимость мероприятий, тыс.руб.	
				без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
		ОС-1 №ЭЭ-44, ЭЭ-45, ЭЭ-46, ЭЭ-47, ЭЭ-48, ЭЭ-49, ЭЭ-50, ЭЭ-51, ЭЭ-52, ЭЭ-53, ЭЭ-54, ЭЭ-55, ЭЭ-56, ЭЭ-57, ЭЭ-58, ЭЭ-59, ЭЭ-60, ЭЭ-61 от 31.12.20	Акт КС-14 №24г, 25г, 26г, 27г, 28г, 29г, 30г, 31г, 32г, 33г, 34г, 35г, 36г, 37г, 38г, 39г, 40г, 41г от 31.12.20	14 712,85	17 655,42
1.2. Система Водоотведения				29 945,90	35 779,68
1.2.1. Транспортировка стоков				15 531,23	18 515,78
1.2.1.1	1. Реконструкция Автотранспортного цеха (АТЦ)			538,58	538,58
	Реконструкция пожарной сигнализации здания АТЦ по ул. Западная 12/2	Акт ОС-1 №ЭЭ-2 от 29.02.20	КС-14 №15Г от 18.02.20	538,58	538,58
1.2.1.3	3. Техническое перевооружение зданий			12 920,42	15 504,50
	КНС-13	ОС-1 №ЭЭ-39, ЭЭ-41, ЭЭ-42 от 31.12.20	КС-14 №25к, 26к, 28к от 31.12.20	4 577,80	5 493,36
	КНС-16	ОС-1 №ЭЭ-38, ЭЭ-40 от 31.12.20	КС-14 №27к, 29к от 31.12.21	8 342,62	10 011,14
1.2.1.5	5. Реконструкция канализационных коммуникаций, расположенных в Первомайском районе			1 763,70	2 104,92
	Реконструкция коллектора ул. Циолковского.			1 036,55	1 243,86
	сварка труб диаметром 355х21,1	ввод объекта в эксплуатацию после СМР	акт 55 от 30.12.19	82,50	99,00
	ограничение / возобновление режима электроснабжения		акт 1546 от 15.11.19, 185 от 15.11.19, 210 от 25.12.19, 15 от 12.01.20, 17 от 13.01.20, 37 от 27.01.20	73,53	88,23
	восстановление благоустройства после выполнения земляных работ		КС-2 КС-3 №1 от 24.09.20	590,25	708,30
			КС-2 КС-3 №2 от 5.10.20	290,27	348,33
	Реконструкция канализационных сетей Д830 по ул Циолковского 190 п.м			29,17	35,00
	экспертиза проектно-сметной документации	ввод объекта в эксплуатацию после СМР	счет-фактура №11702 от 16.12.20	29,17	35,00
	Реконструкция коллектора от ул. Свирская, 17В до перекрестка ул. Октябрьская-Свирская, 500 м.			697,98	826,06
	СМР по реконструкции коллектора	Акт ОС-1 №ЭЭ-9 26.06.20	Акт ОС-1 №ЭЭ-9 26.06.20	697,98	826,06
9. Замена насосного оборудования на КНС			308,53	367,78	
1.2.1.9	Замена насоса на КНС-16	ОС-1 ЭЭ-4 от 10.03.20	Акт КС-14 № 14К от 10.03.20	308,53	367,78
2.2.1. Транспортировка стоков (период 2021-2046гг)				4 347,65	5 217,18
10. Приобретение техники специального назначения				4 347,65	5 217,18

Порядковый номер	Наименование объекта и номер в таблице Приложения 2 к КС	Реквизиты документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию Объекта	Реквизиты документа о выполнении мероприятия	Стоимость мероприятий, тыс.руб.	
				без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
2.2.1.10	Установка для бестраншейной прокладки трубопровода с бензомоторным приводом	Акт ОС-1 №ЭЭ-19 от 1.09.20, акт ввода в эксплуатацию №39 от 24.09.20	Акт ОС-1 №ЭЭ-19 от 1.09.20, акт ввода в эксплуатацию №39 от 24.09.21	2 115,96	2 539,16
	Установка водопонижения самовсасывающая водовакуумная насосная с электроприводом	ОС-1 №ЭЭ-43 от 25.12.20	справка №14	1 023,35	1 228,03
	Автомобиль ГАЗ 3309 автомастерская	Акт ОС-1 №ЭЭ-55 от 18.12.20	Акт ОС-1 №ЭЭ-55 от 18.12.21	1 208,33	1 450,00
1.2.2. Очистка стоков				9 579,91	11 462,99
1.2.2.1	1. Реконструкция первичных отстойников №№1,12			2 842,91	3 378,58
	Первичный отстойник №12	Акт ОС-1 №ЭЭ-14 от 17.08.20	КС-2 КС-3 №1 от 25.12.2019	1 402,19	1 682,63
			КС-2 КС-3 №2 от 27.04.20	601,74	706,03
КС-2 КС-3 №1 от 31.07.20			838,98	989,92	
11. Реконструкция вторичных отстойников				6 737,00	8 084,41
1.2.2.11	Замена насоса №2	Акт ОС-1 №ЭЭ-35 от 22.12.20, Акт КС-14 №32ОС от 22.12.20	КС-2 КС-3 №1 от 29.09.20	6 034,46	7 241,36
			акт 1214 от 26.10.20	252,89	303,47
			акт 1538 от 22.12.20	449,65	539,58
2.2.2. Очистка стоков (период 2021-2046гг)				487,11	583,73
2.2.2.18	18. Приобретение технологического оборудования			487,11	583,73
	насосный агрегат СМ 150-125-315/4	Акт ОС-1 №21, 22 от 30.09.20	КС-14 №28ОС, 29ОС от 30.09.20	199,41	238,49
	хлоратор АХВ-1000/Р 12-КЛ-С-12-2Р	Акт ОС-1 №23, 24 от 30.09.20	КС-14 №30ОС, 31ОС от 30.09.21	287,70	345,24
ИТОГО				45 422,33	54 341,13

1. Размер возмещенных затрат Концессионера на выполнение мероприятий по созданию (реконструкции) в 2020г. определяется по формуле 1, указанной в п.4.29.1 Концессионного соглашения.

Размер возмещенных затрат Концессионера на выполнение мероприятий по созданию (реконструкции) в 2020г. составил 7 258,322 тыс.руб. (без учета НДС).

2. Размер не возмещенных затрат Концессионера за период с момента подписания Соглашения и до 31 декабря 2020 определяется по формуле 2, указанной в п.4.29.2 Концессионного соглашения.

Размер возмещенных затрат Концессионера за период с момента подписания Соглашения и до 31 декабря 2020 составил 93 016,061 тыс.руб. (без учета НДС).

Концедент:
И.О. Главы города Дмитровград

/Б.С.Павленко/

А.И. Бондаров

Концессионер:
Главный управляющий директор
ООО "Ульяновскоблводоканал"

/А.В.Трофимов/

А.В. Трофимов

Расчет размера невозмещенных затрат ООО "Ульяновскоблводоканал" по Концессионному соглашению №39-Д от 08.12.2017 за 2020 г., руб.

i	Показатели	2020				Итого
		Водоснабжение	Водоотведение	Очистка стоков		
ИП Ф	объем фактического ввода объектов Соглашения, руб. (без учета НДС)	15 476 436,94	19 878 877,09	10 067 020,30	45 422 334,33	
СС	источники собственных средств по тарифу, руб. (без НДС)	19 787 070,00	15 949 400,00	6 474 500,00	42 210 970,00	
	<i>прибыль на капиталовложения</i>	<i>17 920 520,00</i>	<i>13 784 200,00</i>	<i>5 442 100,00</i>	<i>37 146 820,00</i>	
	<i>амортизация</i>	<i>1 866 550,00</i>	<i>2 165 200,00</i>	<i>1 032 400,00</i>	<i>5 064 150,00</i>	
ПО п	плановый объем отпуска, тыс.м ³	6 875	6 664	11 235	-	
ПО ф	фактический объем отпуска, тыс.м ³	6 578	6 043	9 221	-	
Пр	средний размер %-ной ставки по кредитам и займам, привлекаемым для реализации концессионного соглашения	8,12%	8,12%	8,12%	-	
РНД	Размер невозмещенных затрат Концессионера за 2020 г.	-3 735 980,96	5 854 433,23	5 139 869,81	7 258 322,07	

Расчет размера невозмещенных затрат ООО "Ульяновскоблводоканал" по Концессионному соглашению №39-Д от 08.12.2017 за период действия Соглашения 2017-2019 гг., тыс.руб.

	Показатели	Водоснабжение	Водоотведение	Очистка стоков	Итого
РНД	Размер невозмещенных затрат Концессионера за период 2017-2019	29 712 118	42 171 012	13 874 609	85 757 739
РНД (2017-2020)	Размер невозмещенных затрат Концессионера за 2017-2020 гг.	25 976 137	48 025 445	19 014 479	93 016 061